Antrag auf Inbetriebnahme
BHKW und BSS/BOS

Ausgefülltes und unterschriebenes Formular bitte per E-Mail*, Fax oder Post, mindestens **7 Werktage** vor Inbetriebnahme an die RMB/ENERGIE GmbH zurücksenden. Bitte achten Sie unbedingt auf **Vollständigkeit** und **Leserlichkeit** - ggf. in Druckbuchstaben schreiben, um Verzögerungen in der Bearbeitung und eventuelle Nachfragen zu vermeiden!

Postanschrift: RMB/ENERGIE GmbH Abteilung Kundenbetreuung Hauptstraße 543a D - 26683 Saterland	***E-Mail:** ibn_rmb@yanmar.com **Faxnummer:** +49 (0)4498 - 9 22 88 - 66 **Tel.-Nummer:** Technik: +49 (0)4498 - 9 22 88 - 44 Vertrieb: +49 (0)4498 - 9 22 88 - 0

BHKW-Ident:
(s. Typenschild an der Rückseite) _____

Leistungsklasse BHKW (P_{el} in kW): _____

BSS/BOS-Ident:
(s. Typenschild an der Frontseite) _____

Batteriespeichergröße (in kWh): _____

Terminwunsch zur Inbetriebnahme: KW: _____/_____

Interne Bestellnummer: _____

Ansprechpartner vor Ort: _____

Endkundenadresse:	**Anlagenstandort:** (falls abweichend)
Firma:	Firma:
Straße:	Straße:
PLZ, Ort:	PLZ, Ort:
Land:	Land:
Tel.:	Tel.:
E-Mail:	E-Mail:

Installateur:

Firma:
Straße:
PLZ, Ort:
Land:
Tel.:
E-Mail:

Händler:

Firma:
Straße:
PLZ, Ort:
Land/:
Tel.:
E-Mail:

Ansprechpartner, Betreuer der Anlage

☐ siehe Installateur
☐ falls abweichend:
Firma:
Straße:
PLZ, Ort:
Land:
Tel.:
E-Mail:

Service- und Wartungsmeldungen per E-Mail
(max. 4 Stück)

1.	
2.	
3.	
4.	

Endkundenzugang “Mein BHKW” gewünscht

Der Zugang wird an die hinterlegte E-Mail-Adresse (Endkunde) gesendet.
Bitte den Endkunden darüber informieren!
Zusätzliche E-Mailadresse? Bitte angeben!

E-Mail:

Der Endkunde wünscht einen Voll- bzw. Basiswartungsvertrag*:
(Wartungsverträge werden in der Regel mit dem Endkunden abgeschlossen) **Bitte vollständig ausfüllen!**

☐ Ja – für Beratung und Muster-Verträge bitte Kontaktdaten angeben:

Ansprechpartner: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail-Adresse: _____

☐ Nein

***Der Abschluss eines Voll- bzw. Basiswartungsvertrages umfasst ausschließlich das BHKW mit den in den Verträgen festgelegten Systemgrenzen.

BHKW-Leistungsklasse: 2.0 – 50.0 kW_{el}

Prüfliste zur Inbetriebnahme		Ja	Nein
01.	Membran-Ausdehnungsgefäß und Ablassventil korrekt installiert?	☐	☐
02.	Sämtliche Anschlüsse am BHKW flexibel?	☐	☐
03.	Abgassystem und dessen Installation gemäß den geltenden Richtlinien und den aktuellen Planungs- und Montagehinweisen von RMB/Energie?	☐	☐
04.	Abluftführung nach draußen und Aufstellraum ausreichend be- und entlüftet?	☐	☐
05.	Einhaltung der max. Temperatur im Aufstellraum von 30°C gewährleistet?	☐	☐
06.	Wasserdruck (BHKW) 1,8 bar (kalt)?	☐	☐
07.	BHKW (Heizkreis) mit Wasser aufgefüllt, gespült und entlüftet?	☐	☐
08.	Kombinationsfilter (Magnetit/Schwebstoffe) eingebaut?	☐	☐
09.	Speicherfühler T1 - T4 aufgelegt?	☐	☐
10.	Temperaturfühler T5 aufgelegt (bei Entladepumpe und Spitzenlastkessel muss dieser vorhanden sein)?	☐	☐
11.	Gasversorgung und dessen Installation gemäß den geltenden Richtlinien?	☐	☐
12.	Gesamte Gasstrecke auf Gasdichtigkeit überprüft?	☐	☐
13.	Gasleitung/-zähler und Strömungswächter für zusätzlichen Gasverbraucher (BHKW) ausreichend Dimensioniert (s. Planungsunterlage)?	☐	☐
14.	Zuleitung und Absicherung lt. technischem Datenblatt beachtet?	☐	☐
15.	Elektrischer Anschluss hergestellt und rechtes Drehfeld beachtet? Nur bei Leistungsklasse 50.0 kW_{el}: Starter-Batterien geladen?	☐	☐
16.	Bei optionaler stromoptimierter Leistungsmodulation: Stromzähler gesetzt und Signalkabel gelegt?	☐	☐
17.	Anmeldung beim Energieversorgungsunternehmen erfolgt?	☐	☐
18.	Ist ein Spitzenlastkessel vorhanden?	☐	☐
19.	Wird eine Freigabe über das BHKW für den Spitzenlastkessel benötigt?	☐	☐
20.	Ist eine Speicherentladepumpe eingebaut?	☐	☐
21.	Wird eine Steuerung über das BHKW für die Speicherentladepumpe benötigt?	☐	☐
22.	Mindestens 15 Minuten Probelauf durchgeführt und das BHKW entlüftet (ausgenommen bei Leistungsklasse 50.0 kW_{el})?	☐	☐

BSS / BOS

Prüfliste zur Inbetriebnahme		Ja	Nein
01.	Einhaltung der max. Temperatur im Aufstellraum von 30°C gewährleistet?	☐	☐
02.	Zuleitung: Leitungslänge und Leitungsquerschnitt lt. technischem Datenblatt beachtet?	☐	☐
03.	Anmeldung beim Energieversorgungsunternehmen erfolgt?	☐	☐
04.	Nullbezugsregelung installiert? (erforderlich beim BSS / erforderlich beim BOS, wenn Erzeuger o. Verbraucher vor BOS installiert)	☐	☐
05.	BHKW und BSS/BOS mittels Patchkabel verbunden?	☐	☐
06.	Manueller Netzumschalter installiert? (nur beim BOS – Empfehlung)	☐	☐
07.	Absicherung der Netzleitung lt. technischem Datenblatt beachtet?	☐	☐

Bemerkungen oder Hinweise zur Inbetriebnahme:

Zusatzbestellung zur Inbetriebnahme:

Artikelbezeichnung:	Artikel-Nr.:	Stück, Liter:	Bemerkung:

Hinweise für Bearbeiter und Kunden:

Die Nichteinhaltung einer oder mehrere Vorgaben kann zum Abbruch der Inbetriebnahme führen! Ein erneuter Termin für eine Inbetriebnahme wird separat berechnet!
<u>Inbetriebnahme kann nur erfolgen, wenn alle Punkte der Prüfliste erfüllt sind!</u>

Durchgeführt von:

☐ siehe Installateur	Name:
☐ Falls abweichend:	
Firma:	Stempel & Unterschrift:
Straße:	
PLZ, Ort:	

Information gemäß Art. 13 DSGVO: Die erfassten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck und im Rahmen der Verarbeitung Ihres Antrages auf Inbetriebnahme verarbeitet, dabei ggf. an Dritte (Fachpartner) weitergegeben. Informationen zum Datenschutz und Ihren Rechten, finden Sie unter www.rmbenergie.com/datenschutz/

Interner Vermerk – nur von RMB/ENERGIE GmbH auszufüllen!

Ja	☐	IBN Termin am:	Hinweis:
Ja	☐	Inbetriebnehmer:	
Ja	☐	Auftragsnummer:	
Ja	☐	Adressen in Stammdaten hinterlegt?	
Ja	☐	Simkarte aktiviert?	
Ja	☐	Datenbank angelegt?	
Ja	☐	“Mein BHKW” Passwort:	
Ja	☐	E-Mailadressen hinterlegt?	
Ja	☐	Auslesung hinterlegt?	
Ja	☐	IBN Abbruch?	
Ja	☐	Neuer Termin:	
Ja	☐	IBN abgeschlossen?	
Ja	☐	Protokoll geprüft?	
Ja	☐	Meldung Mängelbeseitigung:	
Ja	☐	Vorgang abgerechnet?	
Ja	☐	Zugangsdaten für Endkunde?	
Ja	☐	Wartungsvertrag versandt?	

Textfeld für Information usw.: